2018/3/10作成

工事名称	工期　1ケ月(実働26日間)とする　　木造2階建10世帯	承認	現場代理人

E　基礎工事	月																														
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
1 配置確認	0.5	2																													
2 型枠(ベース)組建て	1.0	14																													
3 遣り方	0.5	3																													
4 根切り(掘削)	2.5	5																													
5 立上り型枠解体	1.0	21																													
6 割栗石敷き	1.5	7																													
7 目潰し砂利敷き・転圧	0.5	8																													
8 捨てCON打設	1.0	11																													
9 立上りCON打設	1.0	20																													
10 防湿シート	0.5	10																													
11 墨出し	0.5	12																													
12 埋戻し	0.5	22																													
13 型枠(ベース)解体	0.5	16																													
14 ベースCON打設	1.0	15																													
15 アンカーセット	1.5	18																													
16 床付け	0.5	6																													
17 立上り型枠組建て	2.0	17																													
18 鋤取り	1.0	1																													
19 盛土	1.0	24																													
20 土壌処理	0.5	9																													
21 残土処分	1.0	23																													
22 鉄筋組立	2.0	13																													
23 地業工事	6.0	4																													
24 設備工事(スリーブ)	1.0	19																													
25 設備工事(実管配管)	1.0	25																													